

รายงานผลการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน ม.6

ชื่อสายทาง แยกทางหลวงชนบท บร 3006 -ประปาบ้านดอน
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับจ้าง
หจก. หายโศกก่อสร้าง
เลขที่ 50 หมู่ที่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์

สัญญาจ้าง เลขที่ 032 /2565
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๕๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแก้คันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

(๒)

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕		
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕		

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๗	๑๘	-	-	-	-	-
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร
๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๙ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	๙๘.๔๙	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕		
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	ปรับแต่งคันทางเดิม	
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	เทคอนกรีต ช่องขวา	เก็บ ๓ ตัวอย่าง
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	เทคอนกรีต ช่องซ้าย บ่มคอนกรีต	เก็บ ๓ ตัวอย่าง
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕	หยอดยางมะตอย ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร บ่มคอนกรีต	
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พร้อมบ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕
หัวหน้าคนงาน	-	๑	๑	๑	-	๑	๑
คนงาน	-	๔	๗	๗	-	๗	๔
รถผสมปูน	-	-	๓	๓	-	-	-
รถบรรทุก	-	๑	๑	๑	-	๑	๑
รถไถ	-	๑	-	-	-	๑	-
รวม	-	๗	๑๒	๑๒	-	๑๐	๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชิฟโฮง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน


ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ขนอุปกรณ์เข้าพื้นที่ วัดความยาวของถนน ปรับระดับถนน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....๔.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน	๔ รวม.....๗.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รองพื้นทราย ตั้งแบบ ข้างขวา ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ๔ มม. ห่าง ๐.๒๐ เมตร ใส่เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม. ด้านข้าง ทำการเทคอนกรีต ทุก ๑๐ เมตร ใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. ๖ ท่อน และ ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓ ตัวอย่าง


ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....๗.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๑๒.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร
๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ถอดแบบ หยอดยางมะตอยตามแนวรอยต่อ ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่ม

คอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....๗.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน	๔ รวม.....๑๐.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน


ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย พร้อมบ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....๔.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๖.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๙/๐วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ปี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๙ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๑	๒
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร ๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต


ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๙๗วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ปี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหลายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๒ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเปลี่ยนคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

(๒)

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีฟโอส.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร
๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๙๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๕ สัปดาห์ที่ ๕ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอบูรรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ปี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอบูรรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๕ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุก	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)


(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายคำ.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพโรส.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางแยกทางหลวงชนบท บร
๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ปี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. หายไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท
บร ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๖๒.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ได้รับผลการทดสอบตัวอย่างแท่งคอนกรีต จากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑		
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-		
คนงาน	-	-	-	-	-		
รถผสมปูน	-	-	-	-	-		
รถบรรทุก	-	-	-	-	-		
รถไถ	-	-	-	-	-		
รวม	-	-	-	-	-		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ.....กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซื่อสายทางแยกทางหลวงชนบท บร
๓๐๐๖ - ประปาหมู่บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ได้รับผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ครบ ถ้วนตามรายการ

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง


(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า


.....

ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ


.....


กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



.....

กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตต์ ช้ายก่า



ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ)

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตต์ ช้ายก่า




ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีทไธสง





กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอบุพราเสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอบุพราเสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง


(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โฟธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า



.....

ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



.....

กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง




.....


กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง


(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัดดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า



.....

ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



.....

กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



.....

กรรมการ

ภาพถ่ายแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางแยกทางหลวงชนบท บร. ๓๐๐๖ - ประปาบ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ)


(นางระวี พยงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า



.....

ประธานกรรมการ

๒. นายวรพงษ์ วรกิจ



.....

กรรมการ

๓. นางสาววรรณภา ชิพไธสง



.....

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.1 สายทางศพด.ที่ 2 - หนองผาย หนองจิก หมู่ที่ 1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์งาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 97.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	485.00	3.83	1,857.55	1.3607	5.21	2,527.57
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.40	361.13	7,005.92	1.3607	491.39	9,532.96
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	388.00	352.55	136,789.40	1.3607	479.71	186,129.34
10	Expansion Joint	ม.	4.00	203.70	814.80	1.3607	277.17	1,108.70
11	Contraction Joint	ม.	32.00	163.84	5,242.88	1.3607	222.94	7,133.99
12	Longitudinal Joint	ม.	97.00	53.42	5,181.74	1.3607	72.69	7,050.79
13	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	19.40	509.01	9,874.79	1.3607	692.61	13,436.63
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,096.00	2,096.00	1.3607	2,852.03	2,852.03
					168,863.08		รวม	229,772.01
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-)							ปรับยอด	229,772.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 168,863.08
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 149 /2565 ลงวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสมพร กอคุณกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกัญญา โพธิ์เจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก