



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๖๕๖ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็น ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ .....-..... ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....ต่อสัญญาจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิตติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตือไธสง)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร. 88203/รช๒๒ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางห้วยโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 1 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้

- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565


ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565


วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565


ค่างาน 499,000.00.- บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน งาน (%)	ผลงานสะสมถึง สัปดาห์ก่อน	ผลงานประจำ สัปดาห์	ผลงานรวม	%งานแต่ละ รายการ	%งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,050.00	ตร.ม.	1,879.50	0.52	-	-	-	-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	43.75	ลบ.ม.	15,799.44	4.33	-	-	-	-	-	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	875.00	ตร.ม.	304,596.25	83.53	-	-	-	-	-	
4	Expansion Joint	15.00	ม.	3,173.55	0.87	-	-	-	-	-	
5	Contraction Joint	70.00	ม.	12,042.80	3.30	-	-	-	-	-	
6	Longitudinal Joint	175.00	ลบ.ม.	9,348.50	2.56	-	-	-	-	-	
	งานไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	17,815.35	4.89	-	-	-	-	-	
	ดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ					-	-	-	-	-	
				364,655.39	100.00			รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด		-	ไม่มีการดำเนิน

  
(นายจิติพงษ์ แคว้นไธสง)  
ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

  
(นายวรพงษ์ วรกิจ)  
ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

  
(นางสาววรรณภา ซีพีไธสง)  
กรรมการตรวจการจ้าง

  
(นางสมพร เตือไธสง)  
กรรมการตรวจการจ้าง

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
1 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
2 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
3 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
4 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
5 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
6 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
7 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
วิศวกร							
โพรแมน							
หัวหน้างาน							
ช่าง							
กรรมกร/คนงาน							
รวม							

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	1	2	3	4	5	6	7
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
เครื่องจักรโยกคอนกรีต							
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน							
เครื่องมืองานไม้							
จอบ/พลั่ว/คราด							




(นายจิตพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน




- ทราบ




(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๙๕๓ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็น ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโคกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางห้วยโคก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ..... ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....ต่อสัญญาจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตือไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๒๖๕ วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์


เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท รายละเอียดความจำเป็นแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้


- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


  
(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน


- ทราบ

  
(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

  
(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

  
(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
8 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
9 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
10 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
11 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
12 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
13 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
14 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
วิศวกร							
โพรแมน							
หัวหน้างาน							
ช่าง							
กรรมกร/คนงาน							
รวม							

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอกุดชุมห่อ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565


วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	8	9	10	11	12	13	14
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเตอร์							
รถแทรกเตอร์							
รถปูน Ready Mixed							
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ							
เครื่องจักรเขี่ยคอนกรีต							
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน							
เครื่องมืองานไม้							
จอบ/พลั่ว/คราด							




(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน



- ทราบ




(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565


ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565


วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วนงาน (%)	ผลงานสะสมถึง สัปดาห์ก่อน	ผลงานประจำ สัปดาห์	ผลงานรวม	%งานแต่ละรายการ	%งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,050.00	ตร.ม.	1,879.50	0.52	-	-	-	-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	43.75	ลบ.ม.	15,799.44	4.33	-	-	-	-	-	
3	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	875.00	ตร.ม.	304,596.25	83.53	-	-	-	-	-	
4	Expansion Joint	15.00	ม.	3,173.55	0.87	-	-	-	-	-	
5	Contraction Joint	70.00	ม.	12,042.80	3.30	-	-	-	-	-	
6	Longitudinal Joint	175.00	ลบ.ม.	9,348.50	2.56	-	-	-	-	-	
	งานไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	17,815.35	4.89	-	-	-	-	-	
	ดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ					-	-	-	-	-	
				364,655.39	100.00						
รวม % งานที่ได้ทั้งหมด											ไม่มีกรดำเนินการ

  
 (นายจิติพงศ์ แคว้นโฮง)  
 ผู้ควบคุมงาน


- ทราบ

  
 (นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

  
 (นางสาววรรณภา ชีพโฮง)

กรรมการตรวจการจ้าง

  
 (นางสมพร เตื่อโฮง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร.88203/วสค วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางห้วยโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่ง/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

[ ] ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

[ ✓ ] เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่ง

[ ✓ ] เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

[ ] เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....ต่อสัญญาจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(นายฐิติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก โทร. 044110106

ที่ บร. 88203/๑๕๖ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจําสัปดาห์


เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้


- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นายรัฐดิพงษ์ แคว้นไธสง)


ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ




(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชิพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
15 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
16 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
17 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	งานเคลียร์แนวก่อสร้างพร้อมเกรดดินระดับถนนปรับเกลี่ยแน่น	
	ลงทรายรองพื้นถนน	
18 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	ปรับเกลี่ยทรายรองพื้นถนน,ตีแบบถนนพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต	
	เทคอนกรีตถนนและวางเหล็กเสริมรอยต่อ	
19 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	เทคอนกรีตถนนและวางเหล็กเสริมรอยต่อ	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565  
 วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565 วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
20 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	บ่มคอนกรีตถนน	
21 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	บ่มคอนกรีตถนน	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
วิศวกร							
โพรแมน			1	1	1		
หัวหน้างาน			1	1	1		
ช่าง			1	1	1		
กรรมกร/คนงาน			8	9	9		
รวม			11	12	12		

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	15	16	17	18	19	20	21
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์			1	1	1		
รถปูน Ready Mixed			2	3	3		
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ			1	1	1		
เครื่องจักรเขี่ยคอนกรีต							
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน			5	5	5		
เครื่องมืองานไม้							
จอบ/พลั่ว/คราด			5	5	5		




(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน




- ทราบ




(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชีไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วนงาน (%)	ผลงานสะสมถึง สัปดาห์ก่อน	ผลงานประจำ สัปดาห์	ผลงานรวม	%งานแต่ละรายการ	%งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,050.00	ตร.ม.	1,879.50	0.52	-	50.00	50.00	4.76	0.02	กำลังดำเนินการ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	43.75	ลบ.ม.	15,799.44	4.33	-	25.00	25.00	57.14	2.48	กำลังดำเนินการ
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	875.00	ตร.ม.	304,596.25	83.53	-	50.00	50.00	5.71	4.77	กำลังดำเนินการ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	3,173.55	0.87	-	10.00	10.00	66.67	0.58	กำลังดำเนินการ
5	Contraction Joint	70.00	ม.	12,042.80	3.30	-	50.00	50.00	71.43	2.36	กำลังดำเนินการ
6	Longitudinal Joint	175.00	ลบ.ม.	9,348.50	2.56	-	50.00	50.00	28.57	0.73	กำลังดำเนินการ
	งานไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	17,815.35	4.89	-	25.00	25.00	71.43	3.49	กำลังดำเนินการ
	ดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
					364,655.39	100.00	รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด			50.00	



(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ



(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชีไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๘๖๖ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็น ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยไคร้ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางห้วยไคร้ - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไคร้ - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท และตามสัญญาจ้าง

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำงานตามสัญญาจ้าง และส่งมอบงานแล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดย ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิฑิตพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ โทร. 044110106

ที่ บร.88203/๖๕๖ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานวันถึงกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามข้อกำหนดของสัญญา

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็น ผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยไคร้ก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางห้วยไคร้ - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไคร้ - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท และตามสัญญาจ้าง

ผู้ควบคุมงานเมื่อได้รับทราบคำสั่งฯ/รายละเอียดของสัญญา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แล้วได้เข้าตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่าผู้รับจ้าง

ยังไม่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ก่อสร้าง

เข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ซึ่ง

เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา

เกินข้อกำหนดของสัญญา จำนวน.....วัน

โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการ.....ต่อสัญญาจ้าง.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัฐพงษ์ แคว้นไธสง)

ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีฟไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก โทร. 044110106

ที่ บร. 88203/๑๖๐ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการก่อสร้างประจำสัปดาห์

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ 217/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 แต่งตั้งข้าพเจ้า เป็นผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดเริ่มทำงานจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และกำหนดทำงานแล้วเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ค่าปรับวันละ 499.- บาท รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้น

ขอรายงานผลการก่อสร้าง ครั้งที่ 4 ในรอบสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งรายละเอียดการควบคุมงานมาด้วยแล้ว ดังนี้

- |   |       |   |      |
|---|-------|---|------|
| 1. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง         | จำนวน | 1 | แผ่น |
| 2. บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง | จำนวน | 3 | แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ผู้ควบคุมงาน

(นายรัฐติพงษ์ แคว้นไธสง)

- ทราบ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

(นางสาววรรณภา ชีฟไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

(นางสมพร เตื้อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565


ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่าจ้าง 499,000.00.- บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน งาน (%)	ผลงานสะสมถึง สัปดาห์ก่อน	ผลงานประจำ สัปดาห์	ผลงานรวม	%งานแต่ละ รายการ	%งานรวม	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,050.00	ตร.ม.	1,879.50	0.52	50.00	50.00	100.00	9.52	0.05	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	43.75	ลบ.ม.	15,799.44	4.33	25.00	75.00	100.00	228.57	9.90	แล้วเสร็จ
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	875.00	ตร.ม.	304,596.25	83.53	50.00	50.00	100.00	11.43	9.55	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	3,173.55	0.87	10.00	90.00	100.00	666.67	5.80	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	70.00	ม.	12,042.80	3.30	50.00	50.00	100.00	142.86	4.72	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	175.00	ลบ.ม.	9,348.50	2.56	50.00	50.00	100.00	57.14	1.46	แล้วเสร็จ
	งานไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	17,815.35	4.89	25.00	75.00	100.00	285.71	13.96	แล้วเสร็จ
	ดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	แล้วเสร็จ
				364,655.39	100.00						แล้วเสร็จ
รวม % งานที่ทำได้ทั้งหมด										50.00	แล้วเสร็จ



(นายรัตติพงษ์ แคว้นไธสง)


ผู้ควบคุมงาน

- ทราบ




(นายวรพงษ์ วรกิจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง



(นางสาววรรณภา ชีพไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง



(นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง

## บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
22 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
23 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
24 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
25 ตุลาคม 2565	ปรับเปลี่ยนทรายรองพื้นถนน,ตีแบบถนนพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต	
	เทคอนกรีตถนนและวางเหล็กเสริมรอยต่อ	
26 ตุลาคม 2565	งานเทคอนกรีตถนนแล้วเสร็จ	
26 ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
26 ตุลาคม 2565	งานหยอดยางมะตอยรอยต่อถนน	
	ชั้นย้ายอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการ	
26 ตุลาคม 2565	เสร็จสิ้นโครงการ	

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโคก - บ้านดอนพยอม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโคก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโคก อำเภอบัวลาย จังหวัดบุรีรัมย์  
 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโคกก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565  
 วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565 วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565 ค่างาน 499,000.00.- บาท

วัน เดือน ปี	รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข อื่นๆ
27 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	เสร็จสิ้นโครงการ	
	ส่งมอบงานจ้าง	
28 ตุลาคม 2565	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการของผู้รับจ้าง	
	<input type="checkbox"/> มีการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้	
	เสร็จสิ้นโครงการ	

ตารางสภาพอากาศ

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
แจ่มใส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ฝนตก	เล็กน้อย						
	ปานกลาง						
	หนัก						
ฝนตกเวลา							

บัญชีแสดงจำนวนบุคลากร/แรงงาน

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
วิศวกร							
โพรแมน			1	1	1		
หัวหน้างาน			1	1	1		
ช่าง			1	1	1		
กรรมกร/คนงาน			8	9	9		
รวม			11	12	12		

บันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.204-007 สายทางหายโศก - บ้านดอนพยอม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หายโศกก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 054/2565

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565


วันกำหนดเริ่มทำงาน 1 ตุลาคม 2565

วันกำหนดแล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2565

ค่างาน 499,000.00.- บาท


บัญชีแสดงจำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ

วันที่	22	23	24	25	26	27	28
รายการ	จำนวนเครื่องจักร/เครื่องมือ						
รถขุด Backhole							
รถเกรดเดอร์							
รถแทรกเตอร์			1	1	1		
รถปูน Ready Mixed			2	3	3		
รถบรรทุก 10 ล้อ							
รถบรรทุก 6 ล้อ			1	1	1		
เครื่องฉีดยาคอนกรีต							
รถเข็น							
เครื่องมืองานปูน			5	5	5		
เครื่องมืองานไม้							
จอบ/พลั่ว/คราด			5	5	5		


  
 (นายจิตพิงค์ แคว้นไธสง)  
 ผู้ควบคุมงาน




- ทราบ

  
 (นายวรพงษ์ วรกีจ)

ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

  
 (นางสาววรรณภา ซีฟไธสง)


กรรมการตรวจการจ้าง


  
 (นางสมพร เตื่อไธสง)

กรรมการตรวจการจ้าง




ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ

โครงการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยโศก-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโศก อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์



(ลงชื่อ)   
(นายรัฐพงศ์ แคว้นไธสง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(ลงชื่อ)


๑. นายวรพงษ์ วรกิจ  ..... ประธานกรรมการ
๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง  ..... กรรมการ
๓. นางสมพร เตือไธสง  ..... กรรมการ

ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการ

โครงการก่อสร้างฝายจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยโศก-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโศก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดบุรีรัมย์




(ลงชื่อ)

  
(นายจิติพงศ์ แคว้นไธสง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ

  
..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง


  
..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง

  
..... กรรมการ

# ภาพถ่ายแล้วเสร็จโครงการ

โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหายโศก-บ้านดอนพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์




(ลงชื่อ)

(นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ




ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อไธสง



กรรมการ