



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

❖ ของ ❖

องการบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



สรุปบัญชีโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48		15,599,520		กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	8		720,280		กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	2		50,000		สำนักปลัด
๒.๒ การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	4		1,090,000		กองสวัสดิการสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานการศึกษา	1		60,000		กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3		24,586,000		กองสวัสดิการ ฯ
๓.๔ แผนงานการเกษตร					
๓.๕ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3		690,000		กองการศึกษาฯ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ					
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1		35,000		สำนักปลัด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	3		1,354,000		กองสาธารณสุขฯ
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	1		60,000		กองคลัง
๖.๒ แผนงานการศึกษา					
๖.๓ แผนงานสาธารณสุข					
๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
รวมทั้งสิ้น	74		44,244,800		

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก๋ย หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มหนองผาง	280,560	277,000	3,560	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก๋ย หมู่ที่ 2 ซอยพอริน - พ้อทอน	222,700	221,000	1,700	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยถ้ำน้ำประปา	234,960	233,500	1,460	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยนาแม่สมหมาย	499,740	498,000	1,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยประปา	499,180	497,000	2,180	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ที่ 10 ซอยสุวรรณ	499,740	492,000	7,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยนายเวียง	327,320	323,000	4,320	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยมั่งคั่งดี - หนองโรง	175,350	175,000	350	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ 9 ซอยรักศิริ	17,350	17,000	530	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยพอดารา	175,350	172,000	3,350	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8	327,320	326,000	1,320	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยสุรัตน์	233,800	226,311	6,800	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยจระเข้	232,040	230,000	2,040	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยร่วมมิตร	105,210	104,000	1,210	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ซอยเอื้องทอง	271,200	267,000	4,200	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยพ้อโจ	233,800	233,000	800	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยพ้อเปี้ยก	72,470	71,000	1,470	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยแม่ตม	85,920	84,500	1,420	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
19	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 18 ซอยฮ้องหิน-กกตุ๋	499,740	498,000	1,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยตาพอง	499,740	498,000	1,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ซอยบ้านสวน	446,550	440,000	6,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
22	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยเดชสิทธิ์	42,084	41,705.34	84	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยโนนหินพัฒนา	377,000	375,000	2,000	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยเพชรทอง (ร่วมใจ	310,840	309,000	1,840	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ ที่ 12 ซอยดงขมิ้น	499,740	485,000	14,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ ที่ 12 พิภูลทอง-ถนนไปสามพร้าว	499,550	494,000	5,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่คำ หมู่ ที่ 12 สายหนองไผ่คำ-ถ่อนน้อย	499,740	494,000	5,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยบัวลม	263,590	262,000	1,590	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยแม่อ้อยข้างเคซ	240,810	237,000	3,810	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ซอยอุดมทรัพย์	499,310	492,000	7,310	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ 3 หมู่ ที่ 3 ซอยชัยญา	177,360	176,500	860	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 สายป่าแก้ว - โนนทรายฟอง	499,740	498,000	1,740	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
33	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยยายใจ	54,000	54,000	0	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยหน้าบ้านพิโอ	96,000	96,000	0	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
35	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ซอยกลางบ้าน	276,000	275,000	1,000	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
36	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยกกตอง-สามแยก	486,000	481,000	5,000	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
37	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ซอยสุวรรณภู - นาแค	499,550	498,000	1,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
38	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตุม หมู่ที่ 9 สายบ้านตุม-หนองแก	499,550	498,000	1,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
39	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาหวาน หมู่ ที่ 11 สายกลางบ้านนาหวาน	499,550	489	10,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
40	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ซอยกลางบ้าน-ร.ร.บ้าน จำปา	389,070	388,000	1,070	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
41	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 สายประตูโขง-วัดบ้านไก่อย	499,550	498,000	1,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
42	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 สายสามแยกโรงเรียน	274,900	273,000	1,900	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
43	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ซอยช่างเนียง	147,796	147,000	796	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
44	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 สายแม่ปาน - อนามัย	369,490	368,000	1,490	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
45	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไส 2 หมู่ที่ 17 สายนาหวาน-วัดดงสระ	499,550	498,000	1,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
46	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไส 2 หมู่ที่ 17 สาย รพ.สต.หนองไส-	499,550	498,500	1,050	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
47	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองไส 3 หมู่ที่ 3 ซอยแสงสี	159,610	159,000	610	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
48	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 สายหนองหว้า-นาเจริญ	499,550	498,000	1,550	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม	15,599,520	14,977,505	132,700				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยศรีอุดม	62,050	52,930.30	9,119.70	กองช่าง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
2	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยรวมน้ำใจ	41,574	41,469.39	104.61	กองช่าง	2 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยพอดารา	62,050	64,812.75 (+3,000)	237.25	กองช่าง	3 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อนน้อย หมู่ที่ 8 ซอยสุรัตน์	46,540	45,340.39	1,199.61	กองช่าง	4 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ 18 ซอยแสงคำ	49,640	46,611.55	3,028.45	กองช่าง	5 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง หว่า หมู่ที่ 4 ซอยเศรษฐี	124,100	118,558.21	5,541.79	กองช่าง	6 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยกลางบ้าน	118,076	118,024.49	51.51	กองช่าง	7 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ซอยหนองไหล	216,250	212,207.54	4,042.46	กองช่าง	8 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม	720,280	540,742	23,325				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	0	20,000	งานเกษตรสำนักปลัด	เม.ย. 68 - ส.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	30,000	0	30,000	งานเกษตรสำนักปลัด	เม.ย. 68 - ส.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
	รวม	50,000	0	50,000				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 การพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี	30,000	0	30,000	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ	30,000	22,340	7,660	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในตำบลหนองนาคำ	300,000 (+680,000)	927,675	7,325	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขต อบต.หนองนาคำ	50,000	47,980	2,020	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม	1,090,000	997,995	47,005				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบริหารทั่วไปแผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	59,600	400	กองการศึกษา	11-ม.ค.-68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม	60,000	59,600	400				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	19,750,000	18,256,900	1,493,100	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ	4,650,000	3,994,600	655,400	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	186,000	186,000	0	กองสวัสดิการฯ	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการเสร็จแล้ว	
	รวม	24,586,000	22,437,500	2,148,500				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี หนองนาคำเกมส์ต้านภัยยา เสพติด	280,000	275,272	4,728	กองการศึกษา	ธ.ค.-68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการวันสงกรานต์	200,000 (+160,000)	356,700	3,300	กองการศึกษา	13-เม.ย.-68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
3	โครงการวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๘	50,000	333,000	16,700	กองการศึกษา	ม.ค.-68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	รวม	690,000	964,972	24,728				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	30,000 (+5,000)	33,180	1,820	สำนักปลัด	ก.พ.68 - เม.ย.68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
	รวม	35,000	33,180	1,820				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	50,000 (+61,000)	103,452	7,548	กองสาธารณสุข	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
2	โครงการอุดหนุนให้ชุมชนตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	320,000	300,000	20,000	กองสาธารณสุข	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพใน ชุมชน	300,000 (+623,000)	918,593	4,407	กองสาธารณสุข	ม.ค. 68 - ธ.ค. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	(โอนเพิ่มงบประมาณ)
	รวม	1,354,000	1,322,045	31,955				

)

)

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการคลัง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1	โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระ ภาษีและการเก็บภาษีนอกสถานที่	60,000	0	60,000	กองคลัง	เม.ย 68 - มิ.ย. 68	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	รวม	60,000	0	60,000				