



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ที่ บร ๘๘๓๐๓/ ๖๘๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒
เรียน ประธานกรรมการจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม ม.๙ กับ หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มิอำนวยการลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ครบ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หายโศก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า)

รองปลัด อบต.หายโศ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณภา ชีพโธสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพร เตื่อโธสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ทพ.น.ระวี พยงแสนกุล

(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๑/๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม ม.๙ กับ หจก.ห้วยไคร้ ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้ มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไปตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยไคร้

รายงานผลการควบคุมงาน

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.12**

**ชื่อสายทาง บ้านสามเหลี่ยม – บ้านหนองขาม ม.9
ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับจ้าง

หจก. หายโศกก่อสร้าง

**เลขที่ 50 หมู่ที่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์**

สัญญาจ้าง เลขที่ 045 /2565

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปรับแต่งคันทางเดิม วางท่อระบายน้ำ	
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	-	-	-	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	๑	-
คนงาน	-	-	-	-	-	๒	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	-	-	๒	-
รถไถ	-	-	-	-	-	๑	-
รวม	-	-	-	-	-	๖	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานส่วนที่ ๓๓ แขวงคลองเตย

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ.ปทุมวัน กทม. ๑๐๑๑๐๑

MAGNIE CONSULTING LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

-

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างทอ.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างทอ.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- เกรตปรับแต่งถนน วางท่อระบายน้ำ

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....๑.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน...๒.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๖.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้าน

สามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๕๐.๗๕%	ตาม แผนงาน	๔๙ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	๔๙.๒๕	-	๔๙.๒๕
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๕๐.๗๕

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	เก็บ ๖ ตัวอย่าง
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	๑	-	-	-
คนงาน	-	-	-	๗	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	๓	-	-	-
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	๑	-	-	-
รถไถ	-	-	-	๑	-	-	-
รวม	-	-	-	๑๓	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสุวิทย์ ศิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟไสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน


ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีตดลึ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รองพื้นทราย ตั้งแบบเหล็ก(ด้านขวา จาก คลส.เดิม) ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ใส่ตระแกรงเหล็ก ๔ มม.ใส่เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.ด้านข้าง กลางถนน เทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๒๒๐ เมตรใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม.จำนวน ๖ ท่อน ทุก ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต เก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต ๖ ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ) .....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓๓๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๒ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๔๙.๒๕	๔๙.๒๔	-	๙๘.๔๙
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	เก็บ ๖ ตัวอย่าง
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	หยอดค่างมะตอย ตามแนวรอยต่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ บ่มคอนกรีต	
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓
หัวหน้าคนงาน	๑	-	๑	-	-	-	-
คนงาน	๗	-	๓	-	-	-	-
รถผสมปูน	๓	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	๑	-	๑	-	-	-	-
รถไถ	๑	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๓	-	๕	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผัวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยคำ.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟไสง.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อไสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ตั้งแบบเหล็ก(ด้านซ้าย) ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ใส่ตระแกรงเหล็ก ๔ มม. เทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๒๒๐ เมตร ใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม.จำนวน ๖ ท่อน ทุก ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต เก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต ๖ ตัวอย่าง บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- หยอดขางมะตอยตามแนวรอยต่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน...๓.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๕.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธโสภะ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธโสภะ จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอยผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอยผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ มีดคลุ้ม

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โปธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้าน

สามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๕ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๘ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๙ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟโธสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย


กว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๓๙ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๕ สัปดาห์ที่ ๕ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

(๒)

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุรทศ ด้วงขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตือโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ชื่อสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓๖๔๒ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้าน

สามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทวายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก

ผู้รับจ้าง หจก. ทวายโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลทวายโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๘ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

(๒)

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวทนต์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟไสง.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อไสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม สัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๗ สัปดาห์ที่ ๗ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยโคก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๙๔.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๑ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแต่งคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานวางท่อระบายน้ำ	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

(๒)

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๗ กันยายน ๒๕๖๕	ได้รับผลการทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีตแล้ว	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๕	๒๖	๒๗				
หัวหน้าคนงาน	-	-	-				
คนงาน	-	-	-				
รถผสมปูน	-	-	-				
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-				
รถไถ	-	-	-				
รวม	-	-	-				


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ พรหมขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

๑. นางสาวสมจิตย์ ชัยก่า.....ประธานฯ

๒. นางสาววรรณภา ชีฟโรสง.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อโรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฝนตก

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รวบรวมการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ซอยสายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม

สถานที่ดำเนินการ บ้านสามเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ ฟ้ามีด

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้


- ได้รับผลการทดสอบทั้งตัวอย่างคอนกรีตแล้ว การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ครบ ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒
สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์




โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
H
MANSOKE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)


(นายมานพ โพธิ์บัดดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายก่า



..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง




..... กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒
สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โปธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

XXXXXXXXXXXX

DATE

XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒
สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๘
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน โนนลาน ม.๓ สายทางบ้านโนนลาน - ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๔-๐๑๑
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ)

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตย์ ช้ายคำ




ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพโรสง



กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโรสง



กรรมการ

ภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒
สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสามเหลี่ยม ม.๑๒ สายทางบ้านสามเหลี่ยม - บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นางสาวสมจิตต์ ช้ายก่า




..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาววรรณภา ชีพไธสง



..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง



..... กรรมการ