



สถานีคูฉับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๗๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖
เรียน ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน กับ หจก.ห้วยไคร้ ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไปตรวจรับงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยไคร้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพร เตือไธสง)

ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตรีรัตน์ อุดสัย)
นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

นางสมพร กอคุณกลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

จำเนียรธรรม กิ่ง

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้
ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๒๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน กับ หจก.ห้วยไคร้ ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไปตรวจรับงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์ปัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยไคร้

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

~~ทพณสวัสดิ์ หอบ นนทรังษิ์~~



(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลำเพ็ญพจนมณีใส

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

สำเนาฉบับ
รายงานผลการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน ม.6
ชื่อสายทางหนองหอย – บ้านดอน
ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับจ้าง
หจก. หายโศกก่อสร้าง
เลขที่ 50 หมู่ที่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัด
บุรีรัมย์

สัญญาจ้าง เลขที่ 041 /2565
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๐๑วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. หายไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๗ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแก้คันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕		
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕		
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕		
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕		

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่	-	-	-	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๒๔ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๔๙.๗๕%	ตาม แผนงาน	๕๗ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	๔๙.๒๕	-	๔๙.๒๕
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๔๙.๗๕

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	วัดถนน ปรับระดับถนน	
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีตถนน	เก็บ ๓ ตัวอย่าง
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีตถนน	เก็บ ๓ ตัวอย่าง

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๓๑	๑	๒	๓	๔	๕	๖
หัวหน้าคนงาน	-	๑	-	-	-	๑	๑
คนงาน	-	๒		-	-	๗	๗
รถผสมปูน	-	-	-		-	๓	๓
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	๑	๑
รถไถ	-	๑	-	-	-	๑	๑
รวม	-	๔	-	-	-	๑๓	๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไรสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รั้ววัดถนน ไถเกรดปรับแต่งคันทางเดิม

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....๒.....คน

๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๔.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน

๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน

๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน

๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-รองพื้นทราย ตั้งแบบ ข้างซ้าย ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ๔ มม.
ห่าง ๐.๒๐ เมตร ใส่เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.ด้านข้าง ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๗๕ เมตร ทุก ๑๐
เมตรใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. ๖ ท่อน และ ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓
ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๕๐ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๔๙.๒๕	๔๙.๒๕	-	๙๘.๕๐
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	เก็บ ๖ ตัวอย่าง
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	หยอดยางมะตอย ลงลูกรังไหล่ทาง บ่มคอนกรีต	
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ลงลูกรังไหล่ทาง บ่มคอนกรีต	
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	๑	-	๑	๑	๑
คนงาน	-	-	๗	-	๗	๗	๒
รถผสมปูน	-	-	๓	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	๑	-	๒	๒	๑
รถไถ	-	-	๑	-	-	-	-
รวม	-	-	๑๓	-	๑๐	๑๐	๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผัวขาว)


ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-รองพื้นทราย ตั้งแบบ ข้างขวา ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ๔ มม.
ห่าง ๐.๒๐ เมตร ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ทุก ๑๐ เมตรใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. ๖
ท่อน และ ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๖ ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน...๗.....คน๑๓

๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.ห้วยโคกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ถอดแบบ หยอดยางมะตอยตามแนวรอยต่อ ลงลูกตั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร บ่มคอนกรีต


ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๒.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....๗.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๘.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างทอ.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๒.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๐.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน	
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.๒.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....๔.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๓ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแก้คันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๓๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๓๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๓๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	
๓๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๓๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๓๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)


(นายมานพ โพธิ์บัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ฟ้าขาว)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกีจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุตสัย.....กรรมการ

๓. นางสาวสมพร เตื่อโฮสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างท.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอยผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๙ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๕

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๕ สัปดาห์ที่ ๕ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๖ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปมคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์ปัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดลีย์.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไชสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ปมคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๖ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับแก้คันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง..... กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๙๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน สัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๗ สัปดาห์ที่ ๗ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย - บ้านดอน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๔๗๑.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๑๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๒๙ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	๐.๐๑	-	๙๘.๕๐
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๖ กันยายน ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	
๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๔	๕	๖	๗			
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-			
คนงาน	-	-	-	-			
รถผสมปูน	-	-	-	-			
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-			
รถไถ	-	-	-	-			
รวม	-	-	-	-			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)



(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
ประจำวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.ห้วยโคกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอมผลการทดสอบแห้งตัวอย่างคอนกรีต ปมคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์ปัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชื่อสายทางหนองหอย-บ้านดอน
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ ๖ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๑ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-ได้รับผลการทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างแล้ว จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ถูกต้องตามรูปแบบรายการ

ปัญหาและอุปสรรค


เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โภธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัดดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไรสง..... กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ)

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุตสัย..... กรรมการ

๓. นางสมพร เต๋อไธสง..... กรรมการ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์




บริษัท หายโศกก่อสร้าง
2565.08.09
2565.08.09
อ.พุทไธสง
H
ค.หายโศก
บุรีรัมย์
MAISONNE CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP



2565.08.09 15:01


ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บิตติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานกรรมการ




๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย..... กรรมการ



๓. นางสมพร เตื่อไธสง..... กรรมการ




ภาพถ่ายแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๖ สายทางหนองหอย-บ้านดอน หมู่ ๖
ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโฮสง..... กรรมการ