



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๓๐๓/๑๒๓ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สาย ศพด. ที่ ๒ หนองฝ้ายหนองจิก กับ หจก.หายโศก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไปตรวจรับงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หายโศก

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลหายโศก



(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ขอแสดงความเห็น

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยุงแสนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก
ที่ บร ๘๘๓๐๓/๓๒๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก ได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สาย ศพด. ที่ ๒ หนองฝ้ายหนองจิก กับ หจก.ห้วยโคก ก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสุวิทย์ ผิวขาว เป็นผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ทำการก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างไปตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โปธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยโคก


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรพงษ์ วรกิจ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตรีรัตน์ อุดสัย)
นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพร เตื่อไธสง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสมพร กอคุณกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางระวี พยงแสนกุล)

สำเนาฉบับ
รายงานผลการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.1
ชื่อสายทาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ 2 –หนองฝายหนองจิก
ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับจ้าง
หจก. หายโศกก่อสร้าง
เลขที่ 50 หมู่ที่ 14 ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์
สัญญาจ้าง เลขที่ 042 /2565
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๐๐วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๑

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๑ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายทาวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒- หนองฝายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน		เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย					
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๕๗ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	-	-	-
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	-	-	-
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่				๒๗	๒๘	๒๙	๓๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ผิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

X



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๐๐วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๒

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายทาวซูนีย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๘.๙๙%	ตาม แผนงาน	๕๐ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	-	๐.๕๐	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	-	๙๘.๔๙	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	-	-	-
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๘.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

 ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน	
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ปรับคันทางเดิม	
๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต	เก็บ ๓ ตัวอย่าง
๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต	
๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต	
๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	เทคอนกรีต บ่มคอนกรีต	เก็บ ๓ ตัวอย่าง

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๓๑	๑	๒	๓	๔	๕	๖
หัวหน้าคนงาน	-	๑	๑	-	-	๑	-
คนงาน	-	๒	๗	-	-	๗	-
รถผสมปูน	-	-	๓	-	-	๓.	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	๑	๑	-	-	๑	-
รวม	-	๔	๑๒	-	-	๑๒	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวathy ผัวขาว)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไฮสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองฝ้ายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โปธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองจิกหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองสองเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส/ฝนตก ชั่วบ่า

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รองพื้นทราย ตั้งแบบเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม ขนาด ๔
มม. ใส่เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม. ด้านข้าง ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทางยาว ๙๗ เมตร ทุก ๑๐ เมตร ใส่เหล็กเสริม
๑๙ มม. จำนวน ๖ ท่อน และทุก ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓ ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน...๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน	๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ชื่อสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองผายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองสองเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ถอดแบบ รองพื้นทราย ตั้งแบบเหล็ก ขนาดกว้าง ๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใส่ตะแกรงเหล็กเสริม
ขนาด ๔ มม. ทำการเทคอนกรีต ได้ระยะทางยาว ๙๗ เมตร ทุก ๑๐ เมตร ใส่เหล็กเสริม ๑๙ มม. จำนวน ๖
ท่อน และทุก ๕๐ เมตร ตัดขาดคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ๓ ตัวอย่าง

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....๓.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน..๗.....คน
๔ รถไถ.....๑.....คัน ๔ รวม.....๑๓.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝ้ายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองสองเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๑๐๐๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๓

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๓ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายทาวศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๔๓ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	หยอดยางตามแนวรอยต่อ ลงลูกรังไหล่ทาง บ่มคอนกรีต	
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บ่มคอนกรีต	
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	๑	๑	-	-	-
คนงาน	-	-	๓	๒	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	๑	๑	-	-	-
รถขุดดิน	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๕	๔	-	-	-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ นิวขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ไม่มีการปฏิบัติงาน บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ชื่อสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส/ฝนตก ชั่วบ่า

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ถอดแบบ หยอดยางมะตอยยาตามแนวรอยต่อ ลงลูกตั้งไหล่ทาง บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน...๓.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๖.....คน


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพรธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองผายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....๑.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....๑.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....๔.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซื่อสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝ้ายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ปมคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

-

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โทธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

-รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิบัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๘ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๔

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๔ สัปดาห์ที่ ๔ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายทาวคุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโคก อำเภอบูรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโคกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโคก อำเภอบูรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๓๖ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ทรัพย์ขาว)

ผู้รับจ้าง



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๑๔ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รบผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ไม่มี มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเทท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ คุ้มทรัพย์)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสี.....กรรมการ

๓. นางสาวพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน	แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน	๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน	๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน	๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โทธิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ที่ บร ๘๘๒๐๓/๖๖ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๖

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๖ สัปดาห์ที่ ๖ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕
งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายทาวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุนนัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ผู้รับจ้าง หจก. หายโศกก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุนนัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๙๙.๙๙%	ตาม แผนงาน	๒๒ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	-	-	๙๘.๔๙
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๙๙.๙๙

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๑ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๒ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๓ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๑	๒	๓
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-	-	-	-
คนงาน	-	-	-	-	-	-	-
รถผสมปูน	-	-	-	-	-	-	-
รถบรรทุกเท้าย	-	-	-	-	-	-	-
รถไถ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ นวลขาว)

ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรวงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไธสง.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ -
หนองฝายหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้าง หจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย
กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน
๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน
๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน
๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายมานพ โพิบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ที่ บร ๘๘๒๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ที่ ๗

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

รายงานครั้งที่ ๗ สัปดาห์ที่ ๗ / ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ สายท้าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ ๒-หนองฝ้ายหนองจิก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๖๐ วัน

ต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ - รวม - วัน

ค่าก่อสร้าง ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๒๒๙.๐๐ บาท

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ผู้รับจ้าง หจก. ห้วยไคร้ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

การปฏิบัติงาน			เงินงบประมาณ และการเบิกจ่าย				
% ผลงาน		ระยะเวลา ก่อสร้าง คงเหลือ	จำนวนงวดงาน		ปีงบประมาณ	จำนวน	เบิกจ่าย แล้ว
ปัจจุบัน	เร็ว/ช้า		ทั้งหมด	ตรวจรับ แล้ว			
๑๐๐.๐๐%	ตาม แผนงาน	๑๕ วัน	๑	-	๒๕๖๕	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-

ผลการดำเนินงานในสัปดาห์

ที่	งานที่ดำเนินการ	สัดส่วนของ งาน%	ผลงาน %			ผลงานรวม %
			ถึงสัปดาห์ ก่อน	ในสัปดาห์	สะสม	
๑	งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๐.๕๐	๐.๕๐	-	-	๐.๕๐
๒	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙๘.๕๐	๙๘.๔๙	๐.๐๑	-	๙๘.๕๐
๓	งานไหล่ทาง	๑.๐๐	๑.๐๐	-	-	๑.๐๐
	รวม	๑๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐

ปัญหา - อุปสรรค

ไม่มี

มี ดังนี้.....

บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด	หมายเหตุ
๔ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๕ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๖ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	
๗ กันยายน ๒๕๖๕	บ่มคอนกรีต	

บัญชีแสดงจำนวนแรงงานเดือน กันยายน ๒๕๖๕

วันที่	๔	๕	๖	๗			
หัวหน้าคนงาน	-	-	-	-			
คนงาน	-	-	-	-			
รถผสมปูน	-	-	-	-			
รถบรรทุกเทเท้าย	-	-	-	-			
รถไถ	-	-	-	-			
รวม	-	-	-	-			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ ฝักรักษา)


ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....ประธานฯ

๒. นางตรีระรัตน์ อุดสัย.....กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อไชสง.....กรรมการ



องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
บันทึกประจำวันงานก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประจำวันที่ ๔ -๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ซอยสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ -วัด
ป่าหนองจิก

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้รับจ้างหจก.หายโศกก่อสร้าง อยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

สภาพภูมิอากาศ แจ่มใส

งานที่ช่างผู้ควบคุมงานปฏิบัติ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย

กว่า ๓๘๘.๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งานที่ผู้รับจ้างทำได้

- รอผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต บ่มคอนกรีต

ปัญหาและอุปสรรค

เครื่องจักรกลที่ใช้ ๑ รถบรรทุก.....คัน แรงงาน ๑ ผู้ควบคุมงาน.....คน

๒ รถขุดดิน.....คัน ๒ นายช่าง/หัวหน้าคนงาน.....คน

๓ รถผสมคอนกรีต.....คัน ๓ ผู้ใช้แรงงาน.....คน

๔ รถไถ.....คัน ๔ รวม.....คน

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายมานพ โพธิ์บัติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.๑
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก
ตำบลห้วยโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์



ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายก่อนดำเนินการ โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก
ตำบลห้วยโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง

(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ..... ประธานกรรมการ

๒. นางสาวตรีรัตน์ อุดสัย..... กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโธสง..... กรรมการ


ภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.๑
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝ้ายหนองจิก
ตำบลหายโศก อำเภอบุพผไทสง จังหวัดบุรีรัมย์



2565.08.06 15:10


ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่ายขณะดำเนินการ โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
หนองจิก ม.๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝ้ายหนองจิก
ตำบลหายโศก อำเภอบุพผไทสง จังหวัดบุรีรัมย์ จริง


(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยุงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ.....  ประธานกรรมการ


๒. นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย.....  กรรมการ

๓. นางสมพร เตื่อโรสง.....  กรรมการ

ภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนองจิก ม.๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์




ขอรับรองว่า เป็นภาพถ่าย แล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองจิก
ม.๑ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ๒ - หนองฝายหนองจิก
ตำบลหายโศก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จริง


(ลงชื่อ) 
(นางระวี พยงแสนกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) 
(นายมานพ โพธิ์บัด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลงชื่อ)

๑. นายวรพงษ์ วรกิจ  ประธานกรรมการ

๒. นางสาวตรีระวีรัตน์ อุดสัย  กรรมการ

๓. นางสมพร เตื้อโฮง  กรรมการ