



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการ
ผลดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ถ่อนน้อยหมู่ที่ ๘ ซ.บ้านถ่อน น้อย หนองแก	๕๒๕,๐๐๐	๕๒๔,๒๐๙	๕๒๔,๒๐๙	๗๙๑	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๘๕	งานก่อสร้าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ถ่อนน้อยหมู่ที่ ๘ ซ.พ่อสงวนชัย	๗๕,๐๐๐	๗๔,๙๑๖	๗๔,๙๑๖	๘๔	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๘๙	งานก่อสร้าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน ถ่อนน้อยหมู่ที่ ๘ ซ. พ่อแสวง และทองคำ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๘๓	๑๒๕,๐๘๓	๒๔,๙๑๗	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๘๓.๓๙	งานก่อสร้าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองไผ่คำ หมู่ที่ ๑๒ ซ.คารม - คำพันธ์	๔๕,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๔๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๔.๔๔	งานก่อสร้าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองไผ่คำ หมู่ที่ ๑๒ ซ.บุญถม - จักรพงษ์	๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๗๙	๕๙,๒๗๙	๗๒๑	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๘.๘	งานก่อสร้าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน โนนกกอกหมู่ที่ ๑๘ สายนาย สุนัน เจริญเพ็ง	๘๓,๐๐๐	๘๒,๓๖๘	๘๒,๓๖๘	๖๓๒	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๒๔	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองไส ๒ หมู่ที่ ๑๗ ซ.รพ.สต. หนองไส-โคตรคำ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๔๖	๒๙๙,๔๔๖	๕๕๔	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๘๒	งานก่อสร้าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน หนองไส๒ หมู่ที่ ๑๗ ซ.หนอง ดง-นาหวาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๑๔๗	๑๙๙,๑๔๗	๘๕๓	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๕๗	งานก่อสร้าง
๙	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาคบ้านไก่อย หมู่ที่ ๒ ซ.คุ้ม ประปา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๙๗๐	๓๙๖,๙๗๐	๓๐๓๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๒๔	งานก่อสร้าง
๑๐	โครงการขยายเขตประปา ภูมิภาค บ้านตูม หมู่ที่ ๙ ถนน บ้านตูม-หนองแก	๗๕๐,๐๐๐	๕๒๔,๓๐๐	๕๒๔,๓๐๐	๒๒๕๗๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๖๙.๙๑	งานก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวโดยปู ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ซ.แยก กกต้อง-แยกบ้านพ่อ ประชัน	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไก่อย หมู่ที่ ๒ ซ.ข้างร้านช่างโจ	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโก้ย หมู่ที่ ๒ ช.คุ้มหนองฝาง	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซอยหนองดู่ แยกพ้อหมาน- ช.ถึงประปา	๓๔๒,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๑.๓๗	งานก่อสร้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ช.แยกประจักษ์-หนองนกเป็ด	๓๔๒,๐๐๐	๑๕๐,๕๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๑๙๑,๕๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๔๔.๐๑	งานก่อสร้าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ ที่ ๑๐ ช.รัตนเพชร	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนภู หมู่ ที่ ๑๐ ช.เอนกแป๊ะดำ	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ช.หลังบ้าน พ.ต.ท. สุรศักดิ์ มา วิเศษ	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ช.มั่งคั่งดี-หนองโรง	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ช.นางมอส	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ช.นาโนนบ้าน	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหวาน หมู่ที่ ๑๑ ช.วังโดน	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ ๑๘ ช.ชาญเจริญ	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนกก หมู่ที่ ๑๘ ช.พ่อสมหวัง	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ช.เงินทอง รีสอร์ท	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑ ช.แม่บัวลอย	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๖	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ช.บ้านแม่ปลิว	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๗	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ หน้าศูนย์ ศพด.	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๕ ช.นาหนองม่วง	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส ๓ หมู่ที่ ๓ ช.แม่แดง	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส ๓ หมู่ที่ ๓ ช.อดุลพัฒนา	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไส๒ หมู่ที่ ๑๗ ช.ศรีสง่า	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ				
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมูที่ ๔ ซ.พ่อจานไหว-เศรษฐี	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมูที่ ๔ ซ.พ่อประพันธ์ ท้าว มิตร	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านดอนภู หมู่ที่ ๑๐ ซ.แยกนายกสบายคุ้มบ้านถ่อน	๓๔๒,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๗๐	กองช่าง	๙๘.๒๕	งานก่อสร้าง
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ซ.ทองเสาร์	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๗	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ประตูโขงวัด (๒ ฝั่ง)	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำบ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ซ. กลางบ้าน	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๑,๒๐๐	๓๔๑,๒๐๐	๘๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๗๗	งานก่อสร้าง
๓๙	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๖ ซ.ข้าง โรงไหม	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑๐๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
๔๐	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำบ้านหนองใส ๓ หมู่ที่ ๓ ช. แสงสี	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำดิบ บ้านโนนกอก หมู่ที่ ๑๘ ห้วยเชียงรวง	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๙๙.๔๗	งานก่อสร้าง
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบระบาย น้ำรอบหมู่บ้าน บ้านหนองนา คำ หมู่ที่ ๑ ช.ทุกขอย	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๔๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวโดยปู ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนหัน หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายศรีแสง ๒	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๔๔	โครงการก่อสร้างเสริมผิวโดยปู ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองแก หมู่ที่ ๖ เส้นหนองแก- ลำบ้านไม้	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยังไม่ ดำเนินการ				
๔๗	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมโดยเทพื้น คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ซ.กลางบ้าน	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๔๘	โครงการลาดยางทับคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ ถนนสายประตู่โขง- วัดบ้านไก่อย	๓๔๒,๐๐๐	๐	๐	๐	-	✓	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กองช่าง	๐.๐๐	งานก่อสร้าง
๔๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	๗๔.๐๐	งานส่งเสริม การเกษตร
๕๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	๒๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	๓๒.๐๐	งานส่งเสริม การเกษตร
๕๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม สตรี	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๒๘	๑๗,๑๒๘	๒,๘๗๒	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	อบต.หนอง นาคำ	๘๕.๖๔	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
๕๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ประชาชนตำบลหนองนาคำ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๔๐	๑๙๙,๕๔๐	๔๖๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	อบต.หนอง นาคำ	๙๙.๗๗	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
๕๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพในเขตอบต.	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๔๐	๔๙,๓๔๐	๖๖๐	✓	-	-	ดม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	อบต.หนอง นาคำ	๙๘.๖๘	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน
	โครงการ/กิจกรรม		เบิกจ่าย(บาท)			ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ

ลำดับ ที่		งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	
๕๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๔๙,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	๙๙.๖๐	กีฬาและ นันทนาการ
๕๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	✓	-	-	๑ม.ค.-๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐.๐๐	สังคม สงเคราะห์
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี หนองนาคำ เกมส์ต้านภัยยาเสพติด	๓๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เม.ย.-๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐.๐๐	กีฬาและ นันทนาการ
๕๗	โครงการวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๒๐๐	๑๙๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	เม.ย.-๖๗	กอง การศึกษาฯ	๙๙.๑๐	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
๕๘	อุดหนุนโครงการประเพณีบั้งไฟ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เม.ย.-๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐.๐๐	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
๕๙	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	พ.ค.-๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐.๐๐	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
๖๐	โครงการลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	พ.ย.-๖๗	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐.๐๐	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น
	โครงการ/กิจกรรม		เบิกจ่าย(บาท)			ผลการดำเนินงาน						หมายเหตุ

ลำดับ ที่		งบประมาณ ที่ตั้ง ไว้(บาท)		งบประมาณที่ เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกยัง ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	
๖๓	โครงการอุดหนุนให้ชุมชนตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้าน	๓๒๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐.๐๐	งานบริการ สาธารณสุขฯ
๖๔	โครงการเฝ้าระวังควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐.๐๐	งานบริการ สาธารณสุขฯ
๖๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๕๔	๙๘,๘๕๔	๑,๑๔๖	✓	-	-	๑ม.ค.๖๗- ๓๐ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข ฯ	๑๐๐.๐๐	งานบริการ สาธารณสุขฯ

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๑.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณลด / เพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๑.๒ โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แล้วควรเร่งรัดดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในประมานนั้น ๆ

๑.๓ โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๑.๔ โครงการ / กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๑.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ระหว่างดำเนินโครงการ / กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ / กิจกรรม โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้มากขึ้น

๑.๖ ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๑.๗ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลหนองนาคำ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๑.๘ ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

๒. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ ๑

ปัญหาหรืออุปสรรค แนวเขตที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ชัดเจน สำนักงานที่ดินต้องดำเนินการออกรังวัดที่ดิน เพื่อให้ทราบแนวเขตที่สาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล ก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ

แนวทางการแก้ไข เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ประสานงานกับที่ดินจังหวัดอุดรธานี ให้ออกมรังวัดแนวเขตดังกล่าว โดยด่วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด

๒.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมสัตว์พาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ทำหมันสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปัญหาหรืออุปสรรค สุนัขหรือแมว เมื่อมาเจอกันมักจะมีการก่อกวน หรือขู่ใส่กัน แมวบางตัวหนีออกจากกรงหรือข่วนเจ้าของ

แนวทางการแก้ไข แยกสุนัขและแมวออกจากกัน หรือแยกพื้นที่สุนัขและแมวไม่ให้อยู่ใกล้กันเพื่อสร้างระยะปลอดภัย และให้สัตว์สงบสติอารมณ์

๒.๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
ปัญหาหรืออุปสรรค สุนัขหรือแมว เมื่อมาเจอกันมักจะมีการกร้าว หรือขู่ใส่กัน แมวบางตัวหนีออกจากกรง
หรือข่วนเจ้าของ

แนวทางการแก้ไข แยกสุนัขและแมวออกจากกัน หรือแยกพื้นที่สุนัขและแมวไม่ให้อยู่ใกล้กันเพื่อสร้างระยะ
ปลอดภัย และให้สัตว์สงบสติอารมณ์

๒.๔ โครงการกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ปัญหาหรืออุปสรรค จำกัดในเรื่องการทำกิจกรรมของเด็กปฐมวัย ๒-๕ เช่น ความสนใจ ความอดทน อารมณ์
บรรยากาศ สภาพอากาศ

แนวทางการแก้ไข จัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อเด็กเล็ก ปฐมวัยในระหว่าง ๒-๕ ปี และสร้างบรรยากาศ
ให้เด็กเล็กสนใจในกิจกรรม

๒.๕ โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เณิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา

ปัญหาหรืออุปสรรค สถานที่จัดงานคับแคบเนื่องจากมีการปรับปรุงหอประชุมที่เคยใช้จัดงานกิจกรรม

แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การจัดกิจกรรมใช้สถานที่อาคารหอประชุมที่ปรับปรุงใหม่

๒.๖ โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ปัญหาหรืออุปสรรค การเดินทางของผู้สูงอายุค่อนข้างลำบาก ต้องอาศัยลูกหลานพามา และอุปสรรค ใน
เรื่องสุขภาพ

แนวทางการแก้ไข ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนคัดเลือกผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางได้สะดวกและถ่ายทอด
ความรู้ผ่านลูกหลานผู้สูงอายุ


๒.๗ โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๗

ปัญหาหรืออุปสรรค สภาพแหล่งน้ำที่ใช้ลอยกระทงมีจอกแหนดเต็มพื้นที่ ทำให้เกิดอุปสรรคในการเตรียม
สถานที่ และไม่สามารถจุดพลุ โคมลอยได้ เนื่องจากตำบลหนองนาคำอยู่ใกล้มีพื้นที่การเกษตรและป่าไม้จำนวนมาก

แนวทางการแก้ไข จัดทำกรงป้องกันวัชพืชเข้าบริเวณสถานที่ลอยกระทง และประดับไฟแสงสีแทนการจุด
พลุโคมลอย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


(นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ


นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ